

NO. _____

지하시설물 밀폐공간 작업허가서

1. 작업수행기간 : 월 일 시 ~ 월 일 시
2. 작업장소 : □ 상수맨홀 □ 하수맨홀 □ 기타 ()
3. 작업내용(간략히) :
4. 작업인원 : 명
- 안전관리책임자명 : (서명)
 - 작업자명 : (서명), (서명), (서명)
 - 작업감시인 : (서명)

상기 작성된 내용에 따라 작업을 실시할 계획임

- ## 5. 안전조치 점검사항

항목		점검사항(√표시)	
안전보건교육 실시 여부		☐ 미실시 ☐ 실시	
안전장비 구비 여부		☐ 산소농도측정기 ☐ 유해가스(4-gas) 농도측정기 ☐ 환기팬 ☐ 공기호흡기(송기마스크) ☐ 무전기 ☐ 휴대용랜턴 ☐ 구조용로프 ☐ 기타()	
산소(O ₂)농도 측정결과		☐ 18% 미만() ☐ 18~21%()	
황화수소(H ₂ S) 농도 측정결과		☐ 10ppm이상() ☐ 10ppm미만()	
탄산가스(CO ₂)		☐ 1.5% 이상() ☐ 1.5% 미만()	
일산화탄소(CO) 농도 측정결과 ※ 양수작업시 확인		☐ 30ppm이상() ☐ 30ppm미만()	
작업전 환기실시 시간		☐ 미실시 ☐ 30분 미만 ☐ 30분 이상 ※ 하수도 작업은 계속환기 실시	
※ 점검항목에서 “굵은 글씨 이탤릭체”에 해당하는 사항이 1개 이상 체크(√) 되는 경우 이를 모두 정상상태로 개선조치 한 후 작업을 실시하여야 함			
6. 특별조치 필요사항(최대한 상세히 기술) :			
작성자	부서	직책	성명 (서명)
담당공무원 (시행자, 시설관리기관)	부서	직책	성명 (서명)