

현장 위험성평가서

(제228조제4항)

공공측량 작업규정

※ () 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 머리 - 언제 어디를 보았는지 적는 자리

사업명 (○○시 지하시설물 정밀탐사 용역) / 작업 구간 (구간 A · ○○로 1.2km) /

공정 (탐사) / 평가일 (2026-04-06) / 평가에 참여한 사람 (정□□(안전관리책임자), 박□□(작업조장), 이□□) /

작업 인원 (7명) / 평가의 구분 (최초)

2. 현장 조건

가. 교통량 (편도 2차로 · 시간당 900대) / 기상 (맑음 · 기온 18℃ · 풍속 2㎞) /

시야 (양호) / 수위 (해당 없음) / 지반 상태 (아스팔트 포장 · 이상 없음) /

그 밖의 조건 (인접 공사장 굴착 진행 중)

나. 조건이 계획과 다른지 여부 (다름 - 계획에 없던 인접 굴착이 있다)

※ 제228조제2항에 따라 조건이 계획과 다르면 작업을 멈추고 다시 평가한다.

3. 유해·위험요인의 파악

다음은 작업 단계별로 적는다.

작업 단계	유해·위험요인	관련되는 현장작업 환경	이미 하고 있는 안전조치
① 장비 하차·설치	차량 통행 중 접촉	도로·교통 인접	라바콘 설치, 안전조끼 착용
② 노면 탐사(GPR 견인)	뒤에서 오는 차량과의 접촉	도로·교통 인접	감시인 1명 배치
③ 맨홀 개방·내부 조사	산소결핍·유해가스	지하·밀폐공간	가스농도 측정 후 진입
④ 맨홀 개방 상태 유지	보행자 추락	도심·주거	개구부 덮개와 울타리 설치
⑤ 인접 굴착부 근접 작업	토사 붕괴	건설·산업시설	(조치 없음 - 제5호에서 정한다)

4. 위험성의 썬

번호	일어날 가능성	다칠 정도	위험성 (가능성 × 정도)	판정
①	2	3	6	낮추어야 함
②	2	4	8	낮추어야 함
③	2	5	10	낮추어야 함
④	3	3	9	낮추어야 함
⑤	3	5	15	작업 불가

※ 셈법(가능성 1~3, 정도 1~5 따위)은 제9호나목에 따라 수행기관이 정하여 쓴다.

5. 위험을 낮추는 조치

조치 내용 (없애기 → 바꾸기 → 공학적 조치 → 관리적 조치 → 보호구의 순서로 고른다)	맡은 사람	마칠 때	조치한 뒤의 위험성
① 작업 구간 앞뒤 30m 라바콘·전광표지	박□□	작업 착수 전	$2 \times 2 = 4$
② 감시인 1명 증원(2명)	정□□	작업 착수 전	$1 \times 4 = 4$
③ 진입 전 산소·항화수소 측정, 송기마스크 착용, 구조장비 대기	이□□	진입 전	$1 \times 5 = 5$
④ 개구부 덮개 상시 거치, 작업 종료 시 즉시 복구	박□□	작업 중	$1 \times 3 = 3$
⑤ 굴착부에서 3m 밖으로 측선을 옮긴다 - 옮길 수 없으면 굴착 공정이 끝난 뒤로 미룬다	정□□	착수 전	$1 \times 5 = 5$

6. 판정과 결정

가. [조건부 가능 - ①~④의 조치를 마친 뒤 착수. ⑤ 구간은 측선을 옮겨 시행한다]

나. 제228조제3항에 따라 위험을 낮출 수 없는 경우에는 작업 방법을 바꾸거나 작업을 미룬 사실과 그 까닭을 적는다.

[⑤ 구간 200m - 측선 이동으로 같음. 이동이 불가능한 40m는 굴착 완료(2026-04-20) 뒤로 미룸]

다. 작업을 멈추었다가 다시 시작한 경우에는 멈춘 때와 다시 시작한 때, 그 사이에 한 조치를 적는다.

7. 알린 사실

가. 작업 전 교육(툴박스 미팅)에서 이 평가 결과를 나눈 사실과 참석자

[2026-04-06 07:40 · 7명 전원 참석 · 서명부 붙임]

나. 시행자에게 알린 사실 (필요한 경우) [2026-04-06 · 유선 및 문자 - 담당 한□□]

8. 확인

평가한 사람〔정□□〕 / 안전관리책임자〔정□□〕 / 작업조장〔박□□〕 (이름, 서명, 날짜)

9. 기재 요령

가. 작업 구간이 여럿이면 구간마다 따로 적는다.

나. 제4호의 셈법은 수행기관이 정하여 쓰되, 그 셈법을 안전관리계획서에 적고 사업 기간 내내 같은 셈법을 쓴다.

다. 재평가한 때에는 앞의 평가서를 지우지 아니하고 새 장으로 이어 적어, 무엇이 어떻게 바뀌었는지 알 수 있게 한다.

라. 이 평가서는 별지 제5호 서식의 안전관리 기록부에 붙여 성과패키지에 담는다.