

[별지 3] 현장 위험성평가서

공공측량 작업규정

현장 위험성평가서

(제213조제4항)

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 머리 - 언제 어디를 보았는지 적는 자리

사업명 [○○시 지하시설물 정밀탐사 용역] / 작업 구간 [구간 A · ○○로 1.2km] /
공정 [탐사] / 평가일 [2026-04-06] / 평가에 참여한 사람 [정□□(안전관리책임자),
박□□(작업조장), 이□□] /
작업 인원 [7명] / 평가의 구분 [최초]

2. 현장 조건

가. 교통량 [편도 2차로 · 시간당 900대] / 기상 [맑음 · 기온 18℃ · 풍속 2㎞/시] /
시야 [양호] / 수위 [해당 없음] / 지반 상태 [아스팔트 포장 · 이상 없음] /
그 밖의 조건 [인접 공사장 굴착 진행 중]

나. 조건이 계획과 다른지 여부 [다름 - 계획에 없던 인접 굴착이 있다]

※ 제213조제2항에 따라 조건이 계획과 다르면 작업을 멈추고 다시 평가한다.

3. 유해·위험요인의 파악

다음은 작업 단계별로 적는다.

┌ 작업 단계 ─ 유해·위험요인 ─ 관련되는 현장작업 환경 ─ 이미 하고 있는 안전조치

적는 보기

[① 장비 하차·설치 · 차량 통행 중 접촉 · 도로·교통 인접 · 라바콘 설치, 안전조끼 착용

② 노면 탐사(GPR 견인) · 뒤에서 오는 차량과의 접촉 · 도로·교통 인접 · 감시인 1명 배치

③ 맨홀 개방·내부 조사 · 산소결핍·유해가스 · 지하·밀폐공간 · 가스농도 측정 후 진입

④ 맨홀 개방 상태 유지 · 보행자 추락 · 도심·주거 · 개구부 덮개와 울타리 설치

⑤ 인접 굴착부 근접 작업 · 토사 붕괴 · 건설·산업시설 · (조치 없음 - 제5호에서 정한다)]

4. 위험성의 셈

┌ 일어날 가능성 ─ 다칠 정도 ─ 위험성 (가능성 × 정도) ─ 판정

적는 보기

[① $2 \times 3 = 6$ · 낮추어야 함

② $2 \times 4 = 8$ · 낮추어야 함

③ $2 \times 5 = 10$ · 낮추어야 함

④ $3 \times 3 = 9$ · 낮추어야 함

⑤ $3 \times 5 = 15$ · 작업 불가)

※ 셈법(가능성 1~3, 정도 1~5 따위)은 제9호나목에 따라 수행기관이 정하여 쓴다.

5. 위험을 낮추는 조치

└ 조치 내용 (없애기 → 바꾸기 → 공학적 조치 → 관리적 조치 → 보호구의 순서로 고른다)

└ 맡은 사람 └ 마칠 때 └ 조치한 뒤의 위험성

적는 보기

〔① 작업 구간 앞뒤 30m 라바콘·전광표지·박□□·작업 착수 전· $2 \times 2 = 4$

② 감시인 1명 증원(2명)·정□□·작업 착수 전· $1 \times 4 = 4$

③ 진입 전 산소·황화수소 측정, 송기마스크 착용, 구조장비 대기·이□□·진입 전· $1 \times 5 = 5$

④ 개구부 덮개 상시 거치, 작업 종료 시 즉시 복구·박□□·작업 중· $1 \times 3 = 3$

⑤ 굴착부에서 3m 밖으로 축선을 옮긴다 - 옮길 수 없으면 굴착 공정이 끝난 뒤로 미룬다·

정□□·착수 전· $1 \times 5 = 5$ 〕

6. 판정과 결정

가. [조건부 가능 - ①~④의 조치를 마친 뒤 착수. ⑤ 구간은 축선을 옮겨 시행한다]

나. 제213조제3항에 따라 위험을 낮출 수 없는 경우에는 작업 방법을 바꾸거나 작업을 미룬 사실과 그 까닭을 적는다.

〔⑤ 구간 200m - 축선 이동으로 같음. 이동이 불가능한 40m는 굴착 완료(2026-04-20) 뒤로 미룸〕

다. 작업을 멈추었다가 다시 시작한 경우에는 멈춘 때와 다시 시작한 때, 그 사이에 한 조치를 적는다.

7. 알린 사실

가. 작업 전 교육(툴박스 미팅)에서 이 평가 결과를 나눈 사실과 참석자

〔2026-04-06 07:40 · 7명 전원 참석 · 서명부 붙임〕

나. 시행자에게 알린 사실 (필요한 경우) 〔2026-04-06 · 유선 및 문자 - 담당 한□□〕

8. 확인

평가한 사람 〔정□□〕 / 안전관리책임자 〔정□□〕 / 작업조장 〔박□□〕 (이름, 서명, 날짜)

9. 기재 요령

가. 작업 구간이 여럿이면 구간마다 따로 적는다.

나. 제4호의 셈법은 수행기관이 정하여 쓰되, 그 셈법을 안전관리계획서에 적고 사업 기간 내내 같은 셈법을 쓴다.

다. 재평가한 때에는 앞의 평가서를 지우지 아니하고 새 장으로 이어 적어, 무엇이 어떻게 바뀌었는지 알 수 있게 한다.

라. 이 평가서는 별지 제5호 서식의 안전관리 기록부에 붙여 성과패키지에 담는다.